

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации
от 20 №

П А С П О Р Т
федерального проекта

**«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации
наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и
несанкционированных свалок в границах городов»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Экология»		
Краткое наименование федерального проекта	«Чистая страна»	Срок начала и окончания проекта	Начало проекта: 01.10.2018 Окончание проекта: 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Храмов Д.Г., первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		

Администратор федерального проекта	Колодкин А.В., Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России
Связь с государственными программами Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»

2. Цель и показатели федерального проекта «Чистая страна»

<i>Цель: «Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов»</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Совет	0	01.09.2018	0	20	43	82	118	141	191
1.2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Совет	10	01.09.2018	32 ¹	37	55	64	74	74	75
1.1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов	<i>дополнительный (1)</i>	126,25	01.09.2018	2 297,56	3 898,34	7 882,31	11 280,16	16 251,15	20 143,86	26 740,52

¹ С учетом базового значения (показатель будет достигнут в рамках приоритетного проекта «Чистая страна»)

	накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. (1)											
1.2.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров	<i>дополнительный (1)</i>	31,9	01.09.2018	251,25	663,09	1 036,27	1 613,87	2 252,11	2 633,18	3 635,11	

3. Задачи и результаты федерального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены	
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.), шт.	82 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
1.2.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт.	191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
2.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	
2.1.	Ликвидировано 64 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 г.), шт.	64 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде
2.2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт.	75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

3.	Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок	
3.1.	Ввод в промышленную эксплуатацию ФГИС «Наша природа» на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования	Ввод в промышленную эксплуатацию ФГИС «Наша природа»

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»							
1.1.	<i>Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов; Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде</i>	5 418	12 274	20 699	20 536	14 051	11 362	84 340
1.1.1.	федеральный бюджет ⁽²⁾	4 046	8 918	13 831	13 761	10 095	8 534	59 186
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i>	4 016	8 888	13 801	13 731	10 065	8 504	59 006
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 371	3 356	6 868	6 775	3 956	2 828	25 154
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	0
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	0
2.	«Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок»							
2.1.	Ввод ФГИС «Наша природа» в эксплуатацию на территории Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники федерального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Храмов Д.Г.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	
2.	Администратор федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Храмов Д.Г.	
Общие организационные мероприятия					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Храмов Д.Г.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	
2.	Руководитель рабочей группы	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Храмов Д.Г.	
3.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Начальника отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	
5.	Участник Федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»	Кобылкин Д.Н.	
6.	Участник Федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология»	Фокин С.Г.	
7.	Участник Федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ «Отходы» ФГБУ «ВНИИ Экология»	Сорокина В.А.	
8.	Участник Федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ «Отходы» ФГБУ «ВНИИ Экология»	Сорокина В.А.	
9.	Участник Федерального проекта	Дёмин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ «Отходы» ФГБУ «ВНИИ Экология»	Сорокина В.А.	
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Храмов Д.Г.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Храмов Д.Г.	
3	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Начальника отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	
5	Участник Федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»	Кобылкин Д.Н.	
6	Участник Федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология»	Фокин С.Г.	
7	Участник Федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ «Отходы» ФГБУ «ВНИИ Экология»	Сорокина В.А.	
8	Участник Федерального проекта	Комендант А.А.	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ «Отходы» ФГБУ «ВНИИ Экология»	Сорокина В.А.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9	Участник Федерального проекта	Дёмин Д.А.	Ведущий инженер отдела экологического проектирования НМЦ «Отходы» ФГБУ «ВНИИ Экология»	Сорокина В.А.	
10	Участник федерального проекта	Ермолин В. А.	Начальник управления экологического надзора Белгородской области	Савченко Е. С.	
11	Участник федерального проекта	Мотылев С. В.	Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Брянской области	Богомаз А. В.	
12	Участник Федерального проекта	Мигачёв А.А.	Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области	Орлова С.Ю.	
13	Участник федерального проекта	Карякин А. Ф.	Руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области	Гусев А. В.	
14	Участник федерального проекта	Антохина В. А.	Министр природных ресурсов и экологии Калужской области	Артамонов А. Д.	
15	Участник федерального проекта	Бадудина Е. В.	Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Липецкая область	Королёв О. П.	
16	Участник федерального проекта	Коган А.Б.	Министр экологии и природопользования Московской области	Воробьёв А.Ю.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Островский А.В.	
18	Участник федерального проекта	Конаков М. А.	Начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской область	Никитин А. В.	
19	Участник федерального проекта	Панфилов Ю. Ю.	Министр природных ресурсов и экологии Тульской области	Дюмин А.	
20	Участник федерального проекта	Щепин А. А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	Парфенчиков А. О.	
21	Участник федерального проекта	Ступин О. А.	Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области	Алиханов А. А.	
22	Участник федерального проекта	Руусалеп Д. А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М. В.	
23	Участник федерального проекта	Григорьев И. А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга	Полтавченко С.	
24	Участник федерального проекта	Ферин М. М.	И.о. руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Кошин И. В.	
25	Участник федерального проекта	Сазонов В. Е.	Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Бочаров А. И.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26	Участник федерального проекта	Фишкин М. В.	Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области	Голубев В. Ю.	
27	Участник федерального проекта	Бабхоев М. М.	Председатель Комитета по экологии и природным ресурсам Республика Ингушетия	Евкуров Ю.-Б. Б.	
28	Участник федерального проекта	Шаваев И. П.	Министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики	Коков Ю. А.	
29	Участник федерального проекта	Узденов Р. Ю.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р. Б.	
30	Участник федерального проекта	Мамиев Ч. М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия - Алания	Битаров В. З.	
31	Участник федерального проекта	Темирханов С.-М. М.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	Кадыров Р. А.	
32	Участник федерального проекта	Хадыев И.Р.	Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан	Хамитов Р. З.	
33	Участник федерального проекта	Коршунов А.П.	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Игнатъев М. В.	
34	Участник федерального проекта	Албегова А.В.	Министр охраны окружающей среды Кировской области	Васильев И. В.	
35	Участник федерального проекта	Дряхлов А.В.	Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин С.	
36	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И. А.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37	Участник федерального проекта	Кузнецов А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области	Куйвашев Е. В.	
38	Участник федерального проекта	Злобина Ж.С.	Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области	Якушев В. В.	
39	Участник федерального проекта	Лихачев С.Ф.	Министр экологии Челябинской области	Дубровский Б. А.	
40	Участник федерального проекта	Алисов А.А.	Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай	Бердников А. В.	
41	Участник федерального проекта	Капустина М.В.	ВрИО министра природных ресурсов Республики Бурятия	Наговицын В. В.	
42	Участник федерального проекта	Балбан-оол Д.К.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Кара-оол Ш. В.	
43	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	ВрИО министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Карлин А.Б.	
44	Участник федерального проекта	Часовитин В.А.	Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края	Усс А.В.	
45	Участник федерального проекта	Лобов И.А.	Министр природных ресурсов и экологии Омской области	Бурков А. Л.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46	Участник федерального проекта	Коршенко А.И.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края	Тарасенко А.В.	
47	Участник федерального проекта	Ермолин А.Б.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Шпорт В. И.	
48	Участник федерального проекта	Офицеров В.Ю.	Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Амурской области	Козлов А. А.	
49	Участник федерального проекта	Волков А.И.	Министр природных ресурсов Забайкальского края	Жданова Н.Н.	
50	Участник федерального проекта	Гусев Э.В.	Заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Кокорин А.	
51	Участник федерального проекта	Дубовицкий А.В.	ВрИО министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области	Травников А.А.	
52	Участник федерального проекта	Мусатов В.Ю.	Председатель комитета по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области	Ведерников М.Ю.	
53	Участник федерального проекта	Сапронов Б.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия	Орлов А.М.	
54	Участник федерального проекта	Афанасьев С.М.	Министр охраны природы Республики Саха (Якутия)	Борисов Е.А.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
55	Участник федерального проекта	Высоцкий С.В.	Начальник Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области	Тулеев А.	
56	Участник федерального проекта	Ларионов А.И.	ВрИО министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	Азаров Д.И.	
57	Участник федерального проекта	Соколов Д.С.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Радаев В.В.	
58	Участник федерального проекта	Ерулик А.В.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	Орлов И.А.	
59	Участник федерального проекта	Банников Д.А.	Начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области	Кувшинников О.А.	
60	Участник федерального проекта	Чикалюк В.Ф.	Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области	Дрозденко А.Ю.	
61	Участник федерального проекта	Харисов Р. Л.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.	Жилкин А. А.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
62	Участник федерального проекта	Самойлов С. Ю.	Начальник Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора)	Овсянников Д.В.	
63	Участник федерального проекта	Нараев П.	Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главный государственный инспектор Республики Крым	Аксенов С. В.	
64	Участник федерального проекта	Хлопянов А.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	Владимиров В. В.	
65	Участник федерального проекта	Карачаев Н. А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Васильев В. А.	
66	Участник федерального проекта	Наумов А. В.	Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И. М.	
Ввод ФГИС «Наша природа» в эксплуатацию на территории Российской Федерации					
1.	Участник федерального проекта	Осипов В.В.	Директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»	Кобылкин Д.М.	
2.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Храмов Д.Г.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник федерального проекта	Земцов Р.Г.	Директор департамента финансово- экономического обеспечения Минприроды России	Храмов Д.Г.	

6. Дополнительная информация

⁽¹⁾ - показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.);

⁽²⁾ - включены расходы на осуществление мониторинга и обеспечение организационно-технической поддержки проекта «Чистая страна» ФГБУ «ВНИИ Экология» в размере (2019 - 30 млн. руб., 2020 - 30 млн. руб., 2021 - 30 млн. руб., 2022 – 30 млн. руб., 2023 – 30 млн. руб., 2024 – 30 млн. руб.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Чистая страна»

План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	01.01.2019	31.12.2024	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Итоговый отчет.	(ПС ⁴)
1.1.1	Утверждена Методика расчёта показателей	01.01.2019	28.02.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Методические рекомендации	(ПК ⁶)
1.2.	Ликвидировано наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	01.01.2019	31.12.2024	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	(ПС ⁴)
1.2.1.	Соглашения о предоставлении субсидий	01.01.2019	01.03.2019	Д.Г. Храмов,	Соглашение о	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2019 году (с 6 субъектами Российской Федерации)			Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1.2.1.	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2019 г. (6 субъектами Российской Федерации)	01.04.2019	15.04.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.2.	Направлена информация (дата и наименование утвержденной проектно- сметной документации, копии заключений экологической и сметной экспертиз, о праве собственности на земельные участки) о готовности к реализации мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год	01.01.2019	07.05.2019	ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Письмо	(РФП ⁵)
1.2.2.	Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям, финансируемым в 2019	01.03.2019	01.06.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель	Протокол об итогах проведения	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	году)			Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	конкурсных процедур, определены исполнители	
1.2.3.	Государственные контракты подписаны (мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, финансируемые в 2019 году)	01.01.2019	01.07.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Государственный контракт	(РФП) ⁵
1.2.4.	Отбор проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на основании заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в 2020 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	05.06.2019	10.07.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»	Протокол комиссионного отбора	(РФП) ⁵
1.2.5.	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г. (6 субъектами Российской Федерации)	01.07.2019	15.07.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской	(РФП) ⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Федерации	
1.2.6.	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. (6 субъектами Российской Федерации)	01.10.2019	15.10.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.8.1	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены (6 субъектами Российской Федерации)	01.12.2019	25.12.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Итоговый отчет, Приложение № 3,4 к соглашению о выделении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(ПК ⁶)
1.2.8.2	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного	01.01.2020	01.03.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экологического ущерба подписаны в 2020 году (с 9 субъектами Российской Федерации)			Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия		
1.2.8.3	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г. (9 субъектами Российской Федерации)	01.04.2020	15.04.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.8.4	Направлена информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, копии заключений экологической и сметной экспертиз, о праве собственности на земельные участки) о готовности к реализации мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2021 год	01.01.2019	07.05.2019	ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Письмо	(РФП ⁵)
1.2.8.5	Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям финансируемым в 2020 году)	01.03.2020	01.06.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				реализуются мероприятия		
1.2.8.6	Государственные контракты подписаны (по мероприятиям по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, финансируемым в 2020 году)	01.01.2020	01.07.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Государственный контракт	(РФП ⁵)
1.2.8.7	Отбор объектов для проведения мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в 2021 году	05.06.2020	10.07.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Протокол комиссионного отбора	(РФП ⁵)
1.2.8.8	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г. (9 субъектами Российской Федерации)	01.07.2020	15.07.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.8.9	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г.	01.10.2020	15.10.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(9 субъектами Российской Федерации)			Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	субъекта Российской Федерации	
1.2.8.10	Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены (9 субъектами Российской Федерации)	01.12.2020	26.12. 2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Итоговый отчёт, Приложение № 3,4 к соглашению о выделении субсидии	(ПК ⁶)
1.2.8.11	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2021 году (с 6 субъектами Российской Федерации)	01.01.2021	01.03. 2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.8.12	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2021г. (6 субъектами Российской Федерации)	01.04.2021	15.04.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Федерации	
1.2.8.13	Направлена информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, копии заключений экологической и сметной экспертиз, о праве собственности на земельные участки) о готовности к реализации мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год	01.01.2019	07.05.2019	ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Письмо	(РФП ³)
1.2.8.14	Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям финансируемым в 2021 году)	01.03.2021	01.06.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители	(РФП ³)
1.2.8.15	Государственные контракты подписаны (по мероприятиям по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, финансируемым в 2021 году)	01.01.2021	01.07.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых	Государственный контракт	(РФП ³)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				реализуются мероприятия		
1.2.8.16	Отбор объектов для проведения мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в 2022 году	05.06.2021	10.07.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»	Протокол комиссионного отбора	(РФП ⁵)
1.2.8.17	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2021г. (6 субъектами Российской Федерации)	01.07.2021	15.07.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.8.18	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2021г. (6 субъектами Российской Федерации)	01.10.2021	15.10.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.2.8.19	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены	01.12.2021	25.12.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель	Итоговый отчет, Приложение № 3,4	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(6 субъектами Российской Федерации)			Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	к соглашению о выделении субсидии	
1.3.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	01.01.2019	25.12.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 82 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционирован ные свалки в границах городов	(ПС ⁴)
1.1.2	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2019 году (с 9 субъектами Российской Федерации)	01.01.2019	01.03.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.1.3	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2021г.	01.04.2019	15.04.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(9 субъектами Российской Федерации)			Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	субъекта Российской Федерации	
1.1.4	Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям финансируемым в 2019 году)	01.03.2019	01.06.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители	(РФП ⁵)
1.1.5	Государственные контракты подписаны (по мероприятиям по ликвидации свалок в границах городов, финансируемым в 2019 году), предоставлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.01.2019	01.07.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Государственный контракт	(РФП ⁵)
1.1.6	Отбор объектов для проведения мероприятий по ликвидации свалок в границах городов в 2020 году	05.06.2019	10.07.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Протокол комиссионного отбора	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»		
1.1.7	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г. (9 субъектами Российской Федерации)	01.07.2019	15.07.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.1.8	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2021г. (9 субъектами Российской Федерации)	01.10.2019	15.10.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.1.9	Мероприятия по ликвидации свалок в границах городов со сроком окончания работ в 2019 году завершены (9 субъектами Российской Федерации)	01.12.2019	26.12.2019	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Итоговый отчёт, Приложение № 3,4 к соглашению о выделении субсидии	(ПК ⁶)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
.1.10	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2020 году (с 28 субъектами Российской Федерации)	01.01.2020	01.03.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.1.11	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2020г. (28 субъектами Российской Федерации)	01.04.2020	15.04.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
.1.12	Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям финансируемым в 2020 году)	01.03.2020	01.06.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители	(РФП ⁵)
1.1.13	Государственные контракты подписаны (по мероприятиям по ликвидации свалок)	01.01.2020	01.07.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель	Государственный контракт	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в границах городов, финансируемым в 2020 году)			Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия		
1.1.14	Отбор объектов для проведения мероприятий по ликвидации свалок в границах городов в 2021 году	05.06.2020	10.07.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»	Протокол комиссионного отбора	(РФП ⁵)
1.1.15	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2020г. (28 субъектами Российской Федерации)	01.07.2020	15.07.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.1.16	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2020г. (28 субъектами Российской Федерации)	01.10.2020	15.10.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Федерации	
1.1.17	Мероприятия по ликвидации свалок в границах городов со сроком окончания работ в 2020 году завершены (28 субъектами Российской Федерации)	01.12.2020	26.12.2020	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Итоговый отчёт, Приложение № 3,4 к соглашению о выделении субсидии	(ПК ⁶)
.1.18	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2021 году (с 29 субъектами Российской Федерации)	01.01.2021	01.03.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
.1.19	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2021г. (29 субъектами Российской Федерации)	01.04.2021	15.04.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия		
1.20	Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям финансируемым в 2021 году)	01.03.2021	01.06.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители	(РФП ²)
1.1.21	Государственные контракты подписаны (по мероприятиям по ликвидации свалок в границах городов, финансируемым в 2021 году)	01.01.2021	01.07.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Государственный контракт	(РФП ⁵)
1.1.22	Отбор объектов для проведения мероприятий по ликвидации свалок в границах городов в 2022-2024 г	05.05.2021	10.07.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»	Протокол комиссионного отбора	(РФП ²)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
.1.23	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2021г. (29 субъектами Российской Федерации)	01.07.2021	15.07.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
.1.24	Представлен отчет по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2021г. (29 субъектами Российской Федерации)	01.10.2021	15.10.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	(РФП ⁵)
1.1.25	Мероприятия по ликвидации свалок в границах городов со сроком окончания работ в 2021 году завершены (29 субъектами Российской Федерации)	01.12.2021	26.12.2021	Д.Г. Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ИОГВ субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Итоговый отчет, Приложение № 3,4 к соглашению о выделении субсидии	(ПК ⁶)
1.4.	Ввод ФГИС «Наша природа» в эксплуатацию на территории Российской	01.10.2017	29.03.2019	А.М. Амирханов, Врио Руководителя	Запуск системы на территории	(ПС ⁴)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации			Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	субъектов Российской Федерации	
1.4.1	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации ФГИС «Наша природа»	20.09.2017	15.03.2019	А.М. Амирханов, Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Протокол аттестационных мероприятий Заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите информации (Аттестат соответствия)	(ПС ⁴)
1.4.2.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации ФГИС «Наша природа»	20.09.2017	01.03.2019	А.М. Амирханов, Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Проекты организационно-распорядительных документов	(РФП ⁵)
1.4.3.	Сформирована и актуализирована информационная система, определен порядок взаимодействия общества и государственных органов по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов (ФГИС «Наша природа»)	01.01.2017	29.03.2019	А.М. Амирханов, Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Сформирована и актуализирована ФГИС «Наша природа»	(ПК ⁶)
1.4.4.	Ввод в промышленную эксплуатацию ФГИС «Наша природа»	01.10.2017	29.03.2019	А.М. Амирханов, Врио Руководителя	Запуск системы на территории	(ПС ⁴)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования			Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	субъектов Российской Федерации	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
«Чистая страна»

Показатели федерального проекта «Чистая страна» по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде									
Центральный федеральный округ	1	01.09.2018	4	5	20	36	51	53	54
Белгородская область	0	01.09.2018	0	0	0	1	7	7	7
Брянская область	0	01.09.2018	0	1	1	1	1	1	1
Владимирская область	0	01.09.2018	0	0	4	4	4	4	4
Воронежская область	0	01.09.2018	0	0	1	1	1	1	1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Калужская область	0	01.09.2018	0	0	1	2	2	2	2
Московская область	0	01.09.2018	3	1	6	13	21	21	21
Липецкая область	0	01.09.2018	0	1	1	2	3	3	3
Смоленская область	0	01.09.2018	0	1	1	1	1	1	1
Тамбовская область	0	01.09.2018	0	0	0	6	6	6	6
Тульская область	1	01.09.2018	1	1	3	3	3	3	3
Тверская область	0	01.09.2018	0	0	2	2	2	4	5
Северо-Западный федеральный округ	1	01.09.2018	3	3	5	11	15	19	29
Республика Карелия	0	01.09.2018	0	0	0	1	1	4	6
Архангельская область	1	01.09.2018	1	1	1	1	1	2	7
Вологодская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	2	2	3
Калининградская область	0	01.09.2018	2	2	3	3	3	3	3
Мурманская область	0	01.09.2018	0	0	0	1	2	2	2
Ленинградская область	0	01.09.2018	0	0	1	3	3	3	3
Новгородская область	0	01.09.2018	0	0	0	1	1	1	1
Псковская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	1	1
Санкт-Петербург	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	1
Ненецкий автономный округ	0	01.09.2018	0	0	0	1	1	1	2
Южный федеральный округ	0	01.09.2018	1	4	7	12	17	18	23
Республика Калмыкия	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	3
Волгоградская область	0	01.09.2018	1	4	5	5	5	5	5
Ростовская область	0	01.09.2018	0	0	1	1	5	6	6
Астраханская область	0	01.09.2018	0	0	1	4	5	5	5
Республика Крым	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	2
Севастополь	0	01.09.2018	0	0	0	2	2	2	2
Северо-Кавказский федеральный округ	7	01.09.2018	19	36	51	61	65	68	70
Республика Дагестан	0	01.09.2018	0	0	0	1	4	7	9
Республика Ингушетия	0	01.09.2018	0	2	2	4	4	4	4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Кабардино-Балкарская Республика	0	01.09.2018	1	4	4	4	4	4	4
Карачаево-Черкесская Республика	0	01.09.2018	1	1	2	3	3	3	3
Ставропольский край	0	01.09.2018	2	2	4	6	6	6	6
Республика Северная Осетия – Алания	0	01.09.2018	0	2	3	7	8	8	8
Чеченская Республика	7	01.09.2018	15	25	36	36	36	36	36
Приволжский федеральный округ	1	01.09.2018	4	4	9	15	23	30	37
Республика Башкортостан	0	01.09.2018	0	0	0	4	5	7	8
Чувашская Республика	0	01.09.2018	2	2	4	5	6	7	7
Кировская область	0	01.09.2018	0	0	0	1	1	2	6
Нижегородская область	0	01.09.2018	0	0	3	3	3	3	3
Пензенская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	5	5	6
Самарская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	3	4
Саратовская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	1	1
Удмуртская Республика	0	01.09.2018	1	1	1	1	1	1	1
Республика Татарстан	1	01.09.2018	1	1	1	1	1	1	1
Уральский федеральный округ	0	01.09.2018	0	0	1	2	4	5	6
Курганская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	1
Свердловская область	0	01.09.2018	0	0	0	1	2	2	2
Тюменская область	0	01.09.2018	0	0	1	1	2	2	2
Челябинская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	1	1
Сибирский федеральный округ	0	01.09.2018	0	0	3	5	8	12	33
Республика Алтай	0	01.09.2018	0	0	1	2	2	2	2
Республика Бурятия	0	01.09.2018	0	0	1	1	1	1	5
Республика Тыва	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	1
Забайкальский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	3
Алтайский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	1	6

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Красноярский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	2	2
Кемеровская область	0	01.09.2018	0	0	1	1	1	1	1
Новосибирская область	0	01.09.2018	0	0	0	1	2	4	6
Омская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	1	7
Дальневосточный федеральный округ	0	01.09.2018	1	1	2	4	9	10	14
Приморский край	0	01.09.2018	0	0	0	1	4	4	4
Хабаровский край	0	01.09.2018	1	1	1	1	1	2	2
Амурская область	0	01.09.2018	0	0	1	1	3	3	3
Республика Саха (Якутия)	0	01.09.2018	0	0	0	1	1	1	5
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.									
Центральный федеральный округ	4,55	01.09.2018	314,95	1317,78	2838,29	4174,01	4878,14	4905,62	4910,76
Белгородская область	0	01.09.2018	0	0	0	8,9	70	70	70
Брянская область	0	01.09.2018	0	5	5	5	5	5	5
Владимирская область	0	01.09.2018	0	0	375,84	375,84	375,84	375,84	375,84
Воронежская область	0	01.09.2018	0	0	1 039,80	1 039,80	1 039,80	1 039,80	1 039,80
Калужская область	0	01.09.2018	0	0	14,207	356,207	356,207	356,207	356,207
Липецкая область	0	01.09.2018	0	510,4	510,4	529,52	533,95	533,95	533,95
Московская область	0	01.09.2018	310,4	773,1	794,2	1733,8	2372,4	2372,4	2372,4
Смоленская область	0	01.09.2018	0	20	20	20	20	20	20
Тамбовская область	0	01.09.2018	0	0	0	26,1	26,1	26,1	26,1
Тульская область	4,55	01.09.2018	4,55	9,28	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
Тверская область	0	01.09.2018	0	0	63,66	63,66	63,66	91,14	96,28
Северо-Западный федеральный округ	3,5	01.09.2018	461,1	461,1	593,57	642,97	1210,67	1502,56	2489,15
Республика Карелия	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	288,89	308,29

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Архангельская область	3,5	01.09.2018	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	6,5	336,5
Вологодская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	313,01
Калининградская область	0	01.09.2018	457,6	457,6	497,4	497,4	497,4	497,4	497,4
Мурманская область	0	01.09.2018	0	0	0	0,6	318,3	318,3	318,3
Ленинградская область	0	01.09.2018	0	0	68,01	101,96	101,96	101,96	101,96
Новгородская область	0	01.09.2018	0	0	0	14,86	14,86	14,86	14,86
Псковская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	250	250	250
Санкт-Петербург	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	317
Ненецкий автономный округ	0	01.09.2018	0	0	24,65	24,65	24,65	24,65	31,83
Южный федеральный округ	0	01.09.2018	172,29	269,356	650,35	900,196	1258,44	1258,44	1408,64
Республика Калмыкия	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	117,04
Волгоградская область	0	01.09.2018	172,29	269,356	381,13	381,13	381,13	381,13	381,13
Ростовская область	0	01.09.2018	0	0	251	251	607,1	607,1	607,1
Республика Крым	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	33,17
Севастополь	0	01.09.2018	0	0	0	204	204	204	204
Астраханская область	0	01.09.2018	0	0	18,22	64,06	66,2	66,2	66,2
Северо-Кавказский федеральный округ	28,20	01.09.2018	568,89	1069,77	1491,74	1764,86	2969,35	3181,16	3370,47
Республика Дагестан	0	01.09.2018	0	0	0	65,08	959,57	1171,38	1360,69
Республика Ингушетия	0	01.09.2018	0	149,97	149,97	226,58	226,58	226,58	226,58
Кабардино-Балкарская Республика	0	01.09.2018	161	324,01	324,01	324,01	324,01	324,01	324,01
Карачаево-Черкесская Республика	0	01.09.2018	140	140	192,84	241,14	241,14	241,14	241,14
Ставропольский край	0	01.09.2018	167,38	167,38	405,91	456,24	456,24	456,24	456,24

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Северная Осетия – Алания	0	01.09.2018	0	113	170	202,8	512,8	512,8	512,8
Чеченская Республика	28,20	01.09.2018	100,51	175,41	249,01	249,01	249,01	249,01	249,01
Приволжский федеральный округ	0	01.09.2018	814,28	814,28	1104,19	1611,93	2034,61	2897,38	4347,92
Республика Башкортостан	0	01.09.2018	0	0	0	465,24	618,42	714,19	889,48
Чувашская Республика	0	01.09.2018	514,28	514,28	564,19	572,69	593,59	629,59	629,59
Кировская область	0	01.09.2018	0	0	0	34	34	534	586,25
Нижегородская область	0	01.09.2018	0	0	240	240	240	240	240
Пензенская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	248,6	248,6	771,6
Самарская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	98	798
Саратовская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	133	133
Удмуртская Республика	0	01.09.2018	210	210	210	210	210	210	210
Республика Татарстан	90	01.09.2018	90	90	90	90	90	90	90
Уральский федеральный округ	0	01.09.2018	0,00	0,00	725	743,38	2232,13	3434,5	3510,89
Курганская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	76,39
Свердловская область	0	01.09.2018	0	0	0	18,38	1507,13	1507,13	1507,13
Тюменская область	0	01.09.2018	0	0	725	725	725	725	725
Челябинская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	1202,37	1202,37
Сибирский федеральный округ	0	01.09.2018	0,00	0,00	340,90	373,68	373,68	1750,27	5142,37
Республика Алтай	0	01.09.2018	0	0	62,8	66,46	66,46	66,46	66,46
Республика Бурятия	0	01.09.2018	0	0	143,1	143,1	143,1	143,1	206,1
Республика Тыва	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	12
Забайкальский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	43,79
Алтайский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	857,48
Красноярский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	1 082,93	1 082,93
Кемеровская область	0	01.09.2018	0	0	135	135	135	135	135

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новосибирская область	0	01.09.2018	0	0	0	29,12	29,12	46,88	1673,76
Омская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	275,9	1064,85
Дальневосточный федеральный округ	0	01.09.2018	37	37	262,09	869,09	1053,09	1083,09	1429,49
Приморский край	0	01.09.2018	0	0	0	607	787	787	787
Хабаровский край	0	01.09.2018	37	37	37	37	37	67	67
Амурская область	0	01.09.2018	0	0	225,09	225,09	229,09	229,09	229,09
Республика Саха (Якутия)	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	346,401
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, гектаров									
Центральный федеральный округ	10,00	01.09.2018	38,01	110,21	173,93	341,92	493,06	501,38	505,38
Белгородская область	0	01.09.2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,2000	50,8000	50,8000	50,8000
Брянская область	0	01.09.2018	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Владимирская область	0	01.09.2018	0,0000	0,0000	19,1800	19,1800	19,1800	19,1800	19,1800
Воронежская область	0	01.09.2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Калужская область	0	01.09.2018	0,0000	0,0000	11,0600	28,6600	28,6600	28,6600	28,6600
Липецкая область	0	01.09.2018	0,0000	11,5000	11,5000	19,4200	41,0400	41,0400	41,0400
Московская область	0	01.09.2018	28,0100	82,5100	89,3200	165,9200	259,8400	259,8400	259,8400
Смоленская область	0	01.09.2018	0,0000	1,7000	1,7000	1,7000	1,7000	1,7000	1,7000
Тамбовская область	0	01.09.2018	0	0	0	51,29	51,29	51,29	51,29
Тульская область	10,00	01.09.2018	10	12,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Тверская область	0	01.09.2018	0	0	13,05	13,05	13,05	21,37	25,37
Северо-Западный федеральный округ	0,40	01.09.2018	38,40	38,40	56,96	93,18	165,81	209,81	362,59
Республика Карелия	0	01.09.2018	0	0	0	8,00	8,00	29,00	39,00
Архангельская область	0,40	01.09.2018	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	23,40	64,10
Вологодская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	42,73	42,73	52,73

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Калининградская область	0	01.09.2018	38,00	38,00	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
Мурманская область	0	01.09.2018	0	0	0	2,40	12,90	12,90	12,90
Ленинградская область	0	01.09.2018	0	0	9,06	17,76	17,76	17,76	17,76
Новгородская область	0	01.09.2018	0	0	0	6,72	6,72	6,72	6,72
Псковская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	19,40	19,40	19,40
Санкт-Петербург	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	67,40
Ненецкий автономный округ	0	01.09.2018	0	0	0	10,4	10,4	10,4	35,08
Южный федеральный округ	0	01.09.2018	39,207	124,187	228,927	385,177	451,777	451,777	471,527
Республика Калмыкия	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	12,75
Волгоградская область	0	01.09.2018	39,207	124,187	166,427	166,427	166,427	166,427	166,427
Ростовская область	0	01.09.2018	0	0	27,5	27,5	89,1	89,1	89,1
Астраханская область	0	01.09.2018	0	0	35	159,05	164,05	164,05	164,05
Республика Крым	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	7
Севастополь	0	01.09.2018	0	0	0	32,2	32,2	32,2	32,2
Северо-Кавказский федеральный округ	20,50	01.09.2018	88,70	229,58	284,40	393,17	434,13	450,53	463,03
Республика Дагестан	0	01.09.2018	0	0	0	4,00	29,7	46,1	58,6
Республика Ингушетия	0	01.09.2018	0	18,06	18,06	33,06	33,06	33,06	33,06
Кабардино-Балкарская Республика	0	01.09.2018	2,90	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
Карачаево-Черкесская Республика	0	01.09.2018	12,00	12,00	14,81	24,61	24,61	24,61	24,61
Республика Северная Осетия – Алания	0	01.09.2018	0	38,00	51,00	122,80	138,06	138,06	138,06
Ставропольский край	0	01.09.2018	34,00	34,00	51,05	59,22	59,22	59,22	59,22
Чеченская Республика	20,50	01.09.2018	40,80	103,80	126,30	126,30	126,30	126,30	126,30
Приволжский федеральный округ	1,03	01.09.2018	46,33	46,33	177,29	233,59	318,49	355,69	491
Республика Башкортостан	0	01.09.2018	0	0	0	46,00	71,00	78,00	87,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удмуртская Республика	0	01.09.2018	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Чувашская Республика	0	01.09.2018	34,00	34,00	50,63	53,63	62,13	68,83	68,83
Кировская область	0	01.09.2018	0	0	0	7,30	7,30	21,80	63,01
Нижегородская область	0	01.09.2018	0	0	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33
Пензенская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	19,40	19,40	94,50
Самарская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	32,00	37,00	47,00
Саратовская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	4,00	4,00
Республика Татарстан	1,03	01.09.2018	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Уральский федеральный округ	0	01.09.2018	0,00	0,00	41,5	45,7	102,83	176,93	240,66
Курганская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	63,73
Свердловская область	0	01.09.2018	0	0	0	4,20	27,33	27,33	27,33
Тюменская область	0	01.09.2018	0	0	41,5	41,5	75,50	75,50	75,50
Челябинская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	74,10	74,10
Сибирский федеральный округ	0	01.09.2018	0,00	0,00	72,6	103,55	253,72	370,78	861,21
Республика Алтай	0	01.09.2018	0	0	4,40	29,40	29,40	29,40	29,40
Республика Бурятия	0	01.09.2018	0	0	66,00	66,00	66,00	66,00	93,70
Республика Тыва	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	125,20
Забайкальский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	21,70
Алтайский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	70,00	70,00	133,40
Красноярский край	0	01.09.2018	0	0	0	0	31,40	99,20	99,20
Кемеровская область	0	01.09.2018	0	0	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Новосибирская область	0	01.09.2018	0	0	0	5,95	54,72	68,18	86,08
Омская область	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	35,80	270,33
Дальневосточный федеральный округ	0	01.09.2018	0,6	0,6	1,29	17,59	43,9	48,9	239,72
Приморский край	0	01.09.2018	0	0	0	4	22,24	22,24	22,24
Хабаровский край	0	01.09.2018	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	5,6	5,6
Амурская область	0	01.09.2018	0	0	0,69	0,69	8,76	8,76	8,76
Республика Саха (Якутия)	0	01.09.2018	0	0	0	12,3	12,3	12,3	203,12

¹ Год начала реализации федерального проекта.

² Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

³ Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

⁴ Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁵ Руководитель национального проекта.

⁶ Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации _____